

Акт  
периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«18» июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Исполнитель: индивидуальный предприниматель Гудков Иван Геннадьевич, произвел проверку вентиляционных каналов на исправность, наличие тяги, отсутствие засора и пригодность к дальнейшей эксплуатации в соответствии СП 60.13330.2020 и СНиП 41-01-2003 по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 40

Заказчик: ООО «Ривьера-сервис» в лице генерального директора Есина А.А. была произведена телеинспекция и замеры скорости удаления отработанного воздуха с целью установления пригодности к эксплуатации вентиляционных каналов.

Замеры производились анемометром Testo 410-1.

В ходе проверки установлено, что вентиляционные каналы в МКД № 40 по ул. Московской г. Пензы пригодны для дальнейшей эксплуатации, скорость проходящего воздуха 0,1 м/с и выше, завалов в вентиляционных каналах не обнаружено.

Вывод: Дефектов не обнаружено, вентиляционные каналы пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Исполнитель:

И.Г. Гудков И.Г.



Гудков И.Г.

Заказчик:

ООО «Ривьера-сервис»

А.А. Есин

